



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ถึง

เดือน กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

➔ แผนงานงบกกลาง : งานงบกกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|---|---------------------------------|-----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมี ความเป็นอยู่ที่ดี | ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๖,๖๐๐ | ๓๔๓,๔๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ พิการและเพื่อให้ผู้พิการมี ความเป็นอยู่ที่ | ๑,๗๒๐,๐๐๐ | ๑,๕๒๐,๔๐๐ | ๑๙๙,๖๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท | ๑๒,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|---|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตปกครองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรังวัดที่ดิน สาธารณประโยชน์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๔๙ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิกัดแนวเขตปกครองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๕ | โครงการจิตอาสาพระราชทาน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๓๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทาน | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๖ | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗ หน้า ๓๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๗ | โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๖๗ | - | - | √ |
| ๘ | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๙ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ เมษายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๙ | โครงการพัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๑) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๑๐ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๑) | เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในท้องถิ่นฯ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

➔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๑๑ | โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถดับเพลิง และกู้ภัย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๑ หน้า ๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๒) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถดับเพลิงและกู้ภัย | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๑๒ | โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๓ หน้า ๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๑๓ | โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และบรรเทาความเดือดร้อน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๒ หน้า ๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๓) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ตำบลองครักษ์ | ๕๐,๐๐๐ | | ๕๐,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการกีฬา

➔ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๑๔ | โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๓) | เพื่อประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๑๕ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๖ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๑) | เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และ ความบันเทิงแก่เด็ก | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๑ มกราคม ๖๗ | - | - | √ |
| ๑๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๗ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๒) | เพื่ออุดหนุน ศพด. ในการจัดซื้อ วัสดุการศึกษา | ๖๖,๐๙๖ | ๕๖,๙๑๖ | ๙,๑๘๐ | ๑ กรกฎาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๑๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๒๘ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๑ แห่ง | ๒๕,๕๘๐ | ๑๗,๙๐๖ | ๗,๖๗๔ | ๑ กรกฎาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภพด้านการศึกษาและการกีฬา

➔ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|---|---------------------------------|------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๑๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๒) | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุก คนได้รับอาหารกลางวัน | ๓๑๗,๕๒๐ | ๒๖๘,๐๒๐ | ๔๙,๕๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๑๙ | อาหารเสริม (นม) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗ หน้า ๒๗ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง และโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓๖๔,๑๒๙.๔๕ | ๖๕,๘๗๐.๕๕ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการกีฬา

➔ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๒๐ | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗ หน้า ๒๗ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๓) | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลอรัญญิก | ๙๖๔,๘๐๐ | ๘๐๙,๗๖๖ | ๑๕๕,๐๓๗ | ๔ มิถุนายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|---|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๒๑ | โครงการคลองสวยน้ำใส (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๙) | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของ ตนเองให้สะอาด | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๒๒ | โครงการรณรงค์ร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๙ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๑) | เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่ กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๒๓ | โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมพลังลดโลกร้อน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๒) | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลดการใช้พลังงาน และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีความอย่างยั่งยืน | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๒๔ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๐) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และลด อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๒๕ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๒ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๐) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านสาธารณสุข ตามความ ต้องการของประชามหมู่บ้าน ทั้ง ๗ หมู่ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๑๔๐,๐๐๐ | - | ๑๔๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๒๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๑) | ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการในพื้นที่ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๐ | ๑ มีนาคม ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๒๗ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๒ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๒) | ๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ อบต.องครักษ์ ๒. ทำการสำรวจปีละ ๒ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ๒ ตุลาคม ๖๗ - ๒๘ ธันวาคม ๖๗ | - | - | √ |
| | | | | - | ๑๐,๐๐๐ | ๑ มกราคม ๖๗ - ๓๐ เมษายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

➔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|----------|---|-----------|--|----------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๒๘ | โครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๕) | | เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรีและแม่บ้าน | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๒๙ | โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗ หน้า ๒๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๕) | | เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน แนวคิดเรื่องบทบาทของสตรีใน การพัฒนาชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๓๐ | โครงการ อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันโรค เอดส์และการตั้งครรรภ์แก่เยาวชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๒๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๒) | | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์ เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ และการป้องกัน การตั้งครรรภ์ในวัยเรียน | ๑๐,๐๐๐ | | ๑๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|---|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๓๑ | โครงการหมู่บ้านคนดี ศรีสุพรรณ/หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๑๙ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๖) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้าน คนดีศรีสุพรรณ/หมู่บ้านเฉลิมพระ เกียรติ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | ๒ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๓๒ | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|---|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๓๓ | โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๖ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๘) | เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๓๔ | โครงการสงฆ์พระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๘) | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและเพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๓๐ เมษายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๓๕ | โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีและ นิทรรศการ ๑๐๐ ปี เรือยาวประเพณี อำเภอบางปลาม้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๘) | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการ แข่งขันเรือยาวของอำเภอบางปลา ม้าให้คงอยู่ตลอดไป | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๒ ตุลาคม ๖๗ - ๓๑ ตุลาคม ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|--|---------------------------------|----------|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๓๖ | โครงการถมดินบริเวณอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (แห่งใหม่) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการถมดินบริเวณอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (แห่งใหม่) | ๔๘๗,๐๐๐ | ๔๘๗,๐๐๐ | ๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๒๙ มีนาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองโหมง ถึงสุดถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณนางประเสริฐ สอพุก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๒๗ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๒ เมตร | ๙๑,๔๐๐ | - | ๙๑,๔๐๐ (กั้นเงินตามสัญญา) | ๑ มีนาคม ๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗ | - | - | √ |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางปราณี ทองอ่อน ถึงบ้านนายกาญจน์ จันทร์เลิศฟ้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕.๐๐ เมตร | ๒๙๒,๐๐๐ | ๒๙๒,๐๐๐ | ๐ | ๑ มีนาคม ๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบเสียงตามสาย ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔ หน้า ๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบเสียงตามสาย ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๔๐ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่น ราง Ø ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บริเวณนา นายประวิทย์ นาคแสงจันทร์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับ ที่ ๑๙ หน้า ๑๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่นราง Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร | ๔๗,๔๐๐ | ๔๗,๔๐๐ | ๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๔๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่น ราง Ø ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บริเวณนา ร.ต.อ.สุพิณ แดงดี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับ ที่ ๑๗ หน้า ๑๓ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่นราง Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร | ๔๗,๔๐๐ | ๔๗,๐๐๐ | ๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๔๒ | โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่น ราง Ø ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บริเวณนา นางปราณี สาลีผดลิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับ ที่ ๑๘ หน้า ๑๓ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่นราง Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร | ๘๓,๒๐๐ | ๔๗,๔๐๐ | ๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๔๓ | โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บริเวณ นานายประนอม ดวงจันทร์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๑๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร | ๖๙,๖๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | ๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๔๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บริเวณ นานายศิริราช อุทัยฉาย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๖ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร | ๗๕,๒๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๔๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้าน นายอนันต์ เพชรเว้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๒ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๗) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร | ๔๗,๔๐๐ | ๔๗,๔๐๐ | ๐ | ๑ เมษายน ๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๔๖ | โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากจุดเชื่อมต่อถนนลาดยาง ถึงบ้านนายทองชูป พวงเข็มแดง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘ หน้า ๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากจุดเชื่อมต่อถนนลาดยาง ถึงบ้านนายทองชูป พวงเข็มแดง ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๗๐ เมตร | ๙๖,๔๐๐ | ๙๖,๔๐๐ | ๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๔๗ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากบริเวณบ่อกึ่งนายสะสม น้อยพิทักษ์ ถึงบริเวณบ้านนายบล เพ็งจันทร์ดี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๗ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากบริเวณบ่อกึ่งนายสะสม น้อยพิทักษ์ ถึงบริเวณบ้านนายบล เพ็งจันทร์ดี ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๒ เมตร | ๔๕๙,๗๐๐ | - | ๔๕๙,๗๐๐ (กันเงินตามสัญญา) | ๑ มีนาคม ๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|---|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๔๘ | โครงการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากข้าง ร.ร. วัดกระท่อมทอง ถึงบริเวณบ้าน นายนพดล สรงสกุล (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘ หน้า ๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากข้าง ร.ร.วัดกระท่อมทอง ถึงบริเวณบ้าน นายนพดล สรงสกุล ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร | ๑๑๘,๔๐๐ | ๑๑๘,๔๐๐ | ๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๔๙ | โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากที่นา นายผ่อง บุญเส็ง ถึงบ้านนายประทีน คงชนะ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔ หน้า ๔ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากที่นายนายผ่อง บุญเส็ง ถึงบ้านนายประทีน คงชนะ ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร | ๕๕,๘๐๐ | ๕๕,๘๐๐ | ๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๕๐ | โครงการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนายบรรเจิด กล่อมสมร (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๕ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนายบรรเจิด กล่อมสมร ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร | ๑๓๕,๓๐๐ | ๑๓๕,๓๐๐ | ๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๕๑ | โครงการ ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๖ จากบ่อกึ่งนายกิตติพงษ์ สืบนิคม ถึงบ่อกึ่งนางน้อม พุทธจรรยา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๓ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๖ จากบ่อกึ่งนายกิตติพงษ์ สืบนิคม ถึงบ่อกึ่งนางน้อม พุทธจรรยา ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร | ๕๔,๑๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---|---|---------------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๕๒ | โครงการ ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๖ จากสะพานบ้านนายเรียม ฉิมพาลี ถึงบ่อกึ่งนายบรรจบ พงษ์เพชร หมู่ที่ ๖ บ้านสะพาน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๓ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๖ จากสะพานบ้านนายเรียม ฉิมพาลี ถึงบ่อกึ่งนายบรรจบ พงษ์เพชร หมู่ที่ ๖ บ้านสะพาน ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร | ๑๘๖,๑๐๐ | ๑๘๖,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |
| ๕๓ | โครงการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายเสมอ เลิศสมจิตร ถึงเขตติดต่อ จ.พระนครศรีอยุธยา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๖ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายเสมอ เลิศสมจิตร ถึงเขตติดต่อ จ.พระนครศรีอยุธยา ผิวกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร | ๑๗๗,๖๐๐ | ๑๗๗,๐๐๐ | ๖๐๐ | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|--|---|---------------------------------|----------|--|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๕๔ | โครงการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อ ถนน หมู่ที่ ๒ จากนางอำนวย ด้วยประสิทธิ์ ถึงบ่อกึ่งนายสิง ภูมาลี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับ ที่ ๒๖ หน้า ๑๓ จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๒ จากนางอำนวย ด้วยประสิทธิ์ ถึงบ่อกึ่ง นายสิง ภูมาลี | ๔๖,๕๐๐ | - | ๔๖,๕๐๐ (เจ้าของที่ดินไม่อุทิศ ที่ดินให้) | ๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญราษฎร์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---------------------------------------|---|---|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕๕ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | คอมพิวเตอร์ (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๑๔) | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | ✓ |
| ๕๖ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัด (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๑๕) | จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัด ทรง ทำลายครึ่งละ ๑๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๘,๕๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | ✓ |
| ๕๗ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟ (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๑๕) | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๗๐๐ | ๕,๗๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | ✓ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. แผนงานสาธารณสุข: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---------------------------------------|--|---|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕๘ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๔๔) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๕๙ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๔๔) | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๖๐ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๔๔) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|-------------------------------|--|---|----------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๑ | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล้องวงจรปิด (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๒๔) | จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางเข้าบ้านนางอรุณ กาญจนลักษณ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ (กันเงินตามสัญญา) | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๖๒ | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล้องวงจรปิด (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๒๕) | จัดซื้อกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ (กันเงินตามสัญญา) | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|-------------------------------|--|---|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๓ | สำนักงาน | เก้าอี้ทำงาน (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๓๐) | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ -เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงหลัง มีเท้า แขน ๒ ข้าง พร้อมล้อเลื่อน | ๓,๐๐๐ | ๒๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๖๔ | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๓๑) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | ๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |
| ๖๕ | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๓๐) | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๗๐๐ | ๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้าง

M

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|----------------|--|--|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๖ | ไฟฟ้าและวิทยุ | โคมถนน LED (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๕๙) | จัดซื้อโคมถนน LED จำนวน ๖ ชุด | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |
| ๖๗ | สำรวจ | ล้อวัดระยะทาง (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๕๙) | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากมิได้กำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | - | - | √ |


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลครีฑ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | |
|----------|---------------------------------------|---|--|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๘ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้าที่ ๒๑) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๐๐๐ | | ๒ มกราคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ | √ | - | - |



..... ผู้รับรองรายงาน

(นายธนากร มโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลครีฑ